



(別記様式 1-2)

単価及び出来高確認方法合意書

令和7年7月14日に契約した令和7年度 新潟港(西港地区)航路泊地付帯施設本体工事の部分払い及び契約変更に用いる単価(契約単価が一式の項目については金額)及びその出来高確認方法について「単価表」のとおり合意する。

なお、「単価表」に記載のない直接工事費の工種(レベル2)又は共通仮設費(積上)の細別(レベル4)が追加された場合は、変更時の単価を基礎として別途協議するものとする。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。


令和7年7月29日

発注者

住所
氏名

新潟市中央区入船町4丁目3778番地
分任支出負担行為担当官

新潟港湾・空港整備事務所長 古池 清一




受注者

住所
氏名

新潟市中央区西湊町通三ノ町3300番地3

株式会社本間組 代表取締役社長 奥村 雄二



単価表

工事区分・工程・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合算単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
護岸		式	1.00					112,538,671	
本体工(ケーソン式)		式	1.00					112,538,671	
ケーソン製作工		式	1.00					112,538,671	
ケーソン製作用台船		式	1.00		製作等 供用日数	現地状況確認 書類確認	納入伝票 出来形管理等 記録	39,628,798	
ケーソン製作用台船運転	F D鋼3,500 t 積	式	1.00	39,628,798				39,628,798	
マット		面	2.00		各等完了コンクリート量	現地状況確認	納入伝票 出来形管理等	6,057,970	
ゴム系マット(再生)設置		面	2.00	3,028,985				6,057,970	
足場		m ²	2,566.00		各等完了コンクリート量	現地状況確認	納入伝票 出来形管理等	5,815,750	
鋼製伸組足場架組		m ²	1,350.00	2,529				3,414,150	
内足場架組		m ²	1,216.00	1,975				2,401,600	
鉄筋		k g	96,979.00		各等完了コンクリート量	現地状況確認	納入伝票 出来形管理等	17,865,856	
鉄筋加工組立	SD345 D13	k g	48,354.00	184				8,897,136	
鉄筋加工組立	SD345 D16	k g	29,182.00	182				5,311,124	
鉄筋加工組立	SD345 D19	k g	18,736.00	182				3,409,952	
曳航用鉄筋材料費	SS400orSR235 φ22mm、L=1.7m	本	8.00	1,636				13,088	
曳航用鉄筋組立	SS400orSR235 φ22mm、L=1.7m	k g	41.00	86				3,526	
据付用鉄筋材料費	SS400orSR235 φ38mm、L=4.5m	本	16.00	11,430				182,880	
据付用鉄筋材料費組立	SS400orSR235 φ38mm、L=4.5m	k g	642.00	75				48,150	
型枠		m ²	3,769.00		各等完了コンクリート量	現地状況確認	納入伝票 出来形管理等	21,358,923	
鋼製型枠組立組外		m ²	3,769.00	5,667				21,358,923	
コンクリート		m ³	1,065.00		各等完了コンクリート量	現地状況確認	納入伝票 出来形管理等	21,780,315	
コンクリート打設	27-12-25(20)(BB) W/C≤50%	m ³	1,065.00	20,451				21,780,315	
塩化ビニール管		m	51.00		各等完了コンクリート量	現地状況確認	納入伝票 出来形管理等	31,059	
塩化ビニール管材料費	VU-100mm	m	51.00	609				31,059	
直接工事費		式	1.00					112,538,671	
共通仮設		式	1.00					8,518,165	
共通仮設費(積上)		式	1.00					251,919	
技術管理費		式	1.00					251,919	
技術管理		式	1.00		工事期末出来高に合算			251,919	
諸経費動向調査		式	1.00	109,729				109,729	
施工実態調査		式	1.00	142,190				142,190	
共通仮設費(率)		式	1.00					7,601,794	
現場環境改善費		式	1.00					664,452	
現場管理費		式	1.00					30,211,658	
工事原価		式	1.00					151,268,494	
一般管理費等		式	1.00					24,371,506	
工事価格		式	1.00					175,640,000	
消費税等相当額		式	1.00					17,564,000	
請負工事費		式	1.00					193,204,000	

