

[標準様式例 7-2]

(第 1 回) 最終) 変更契約の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 2 月 5 日
契 約 業 者 名	株式会社エコー 北陸事務所
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区東大通 2 - 1 - 2 0
業 務 の 名 称	新潟港（西港地区）航路泊地付帯施設実施設計
業 務 場 所	新潟市中央区入船町 4 - 3 7 7 8
業 種 区 分	建設コンサルタント等
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	別紙 業務内容のとおり
履 行 期 間 （ 自 ）	令和 7 年 7 月 3 0 日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和 8 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2, 0 6 6, 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	1 2, 5 1 8, 0 0 0 円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 4, 5 8 4, 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	・ 計画変更により土砂仮置設備実施設計の検討項目を変更するため。 ・ 計画変更により履行期間を延伸するため。

別紙 業務内容

業 務 名 称	単位	数量			摘 要
		原	変更	増▲ 減	
計画準備	式	1	1	0	計画準備：1式
資料収集整理	式	1	1	0	資料収集整理：1項目
現地調査	日	1	1	0	現地調査：1日
土砂仮置設備実施設計	式	1	1	1	
波浪条件の設定	項目	0	1	1	東ポンド仮置設備検討
構造諸元の検討	ケース	3	8	5	
安定性の照査	ケース	3	7	4	
構造諸元の決定	ケース	3	8	5	
図面作成	式	1	1	1	(原)3ケース分 (変更)8ケース分
数量計算	式	1	1	1	(原)3ケース分 (変更)8ケース分
概算工事費の算定	式	1	1	1	(原)3ケース分 (変更)8ケース分
施工計画の検討	式	1	1	0	条件の設定：1項目×3ケース 計画の検討：1項目×3ケース 結果の整理：1項目×3ケース
西護岸取付部（空港側）実施設計	式	1	1	0	
構造諸元の検討	ケース	1	1	0	
安定性の照査	ケース	1	1	0	
構造諸元の決定	ケース	1	1	0	
図面作成	式	1	1	0	
数量計算	式	1	1	0	
概算工事費の算定	式	1	1	0	
施工計画の検討	式	1	1	0	条件の設定：1項目 計画の検討：1項目 結果の整理：1項目
成果物					
報告書作成	式	1	1	0	
打合せ協議	回	4	4	0	事前協議：1回 中間報告：2回 最終報告：1回

[標準様式例 7-2]

(第 2 回、最終) 変更契約の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 1 0 日
契 約 業 者 名	株式会社エコー 北陸事務所
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区東大通 2 - 1 - 2 0
業 務 の 名 称	新潟港（西港地区）航路泊地付帯施設実施設計
業 務 場 所	新潟市中央区入船町 4 - 3 7 7 8
業 種 区 分	建設コンサルタント等
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	別紙 業務内容のとおり
履 行 期 間 （ 自 ）	令和 7 年 7 月 3 0 日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和 9 年 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 4, 5 8 4, 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	1 4, 9 6 0, 0 0 0 円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 9, 5 4 4, 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	・計画変更により西護岸乗入れ部の検討を追加変更するため。 ・計画変更により公有水面埋立申請図書の作成を追加変更するため。 ・計画変更により履行期間を延伸するため。

別紙 業務内容

業 務 名 称	単位	数量			摘 要
		原	変更	増▲ 減	
計画準備	式	1	1	0	計画準備：1式
資料収集整理	式	1	1	0	資料収集整理：1項目
現地調査	日	1	1	0	現地調査：1日
土砂仮置設備実施設計	式	1	1	0	
波浪条件の設定	項目	1	1	0	東ポンド仮置設備検討
構造諸元の検討	ケース	8	8	0	
安定性の照査	ケース	7	7	0	
構造諸元の決定	ケース	8	8	0	
図面作成	式	1	1	0	8ケース分
数量計算	式	1	1	0	8ケース分
概算工事費の算定	式	1	1	0	8ケース分
施工計画の検討	式	1	1	0	条件の設定：1項目×3ケース 計画の検討：1項目×3ケース 結果の整理：1項目×3ケース
西護岸取付部（空港側）実施設計	式	1	1	0	
構造諸元の検討	ケース	1	1	0	
安定性の照査	ケース	1	1	0	
構造諸元の決定	ケース	1	1	0	

業 務 名 称	単位	数量			摘 要
		原	変更	増▲ 減	
図面作成	式	1	1	0	
数量計算	式	1	1	0	
概算工事費の算定	式	1	1	0	
施工計画の検討	式	1	1	0	条件の設定： 1項目 計画の検討： 1項目 結果の整理： 1項目
西護岸乗入れ部の検討	式	0	1	1	
乗入れ部構造の検討	式	0	1	1	条件の設定： 1項目×2ケース 計画の検討： 1項目×2ケース 結果の整理： 1項目×2ケース
安定性の照査	ケース	0	4	4	
部材の照査	式	0	1	1	配筋計算（終局状態） 1タイプ 2版
構造諸元の決定	ケース	0	2	2	
図面作成	式	0	1	1	
数量計算	式	0	1	1	
概算工事費の算定	式	0	1	1	
公有水面埋立申請図書の作成	式	0	1	1	
設計概要説明書作成	式	0	1	1	資料の作成： 1回結 果の整理： 1項目 図面の作成： 4枚
環境保全図書作成	式	0	1	1	結果の整理： 1項目
成果物					
報告書作成	式	1	1	0	
打合せ協議	回	4	5	1	事前協議： 1回 中間報告： 3回 最終報告： 1回